# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-19-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-1-...

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

**ವಿಷಯ:** Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯ

**ಉಲ್ಲೇಖ:**
1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/200/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 03-03-2021.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2021.
3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

*****

-1-
66

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರಲ್ಲಿ Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. B.Chandrashekar ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 03-03-2021 ರಿಂದ 02-07-2021 ರವರೆಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-2-
62

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದಿನಾಂಕ: 01-07-2021 ರಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ರವರೆಗೆ 363 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

-3-
67

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ರವರೆಗೆ 363 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

-4-
69

**ಅಡಕ:** ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

-5-
70

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

71

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -20-

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 6<br>72 | ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ರವರೆಗೆ 363 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.<br><br>ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, |
| 7<br>73 | ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು<br>(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) |
| 74 | EE (BTP) |

# BHRUHAT BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

## EXTENTION OF TIME PROPOSAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name Of Work | Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli |
| 2 | Estimate cost | 75.00 Lakhs |
| 3 | Amount of Work Portion | 58,95,190.00 |
| 4 | Name Of Contractor | Sri. B.Chandrashekar |
| 5 | Agreement No. | EE/BTP/BBMP/Ag.No.200/2021-22 , 01-03-2021 |
| 6 | No. and date Under which the work order has been issued | EE/BTP/BBMP/WO/200/2021-22 , 03-03-2021 |
| 7 | Time limit originally fixed for completion | 120 Days |
| 8 | Date of application by the contractor for granting extension of time | 01.07.2021 |
| 9 | Date of receipt of application in the sub-division office | 01.07.2021 |
| 10 | Extension granted if any | Nil |
| | 1. Form | - |
| | 2. Form | - |
| 11 | Work Carried out by the contractor during the original period stipulated in contract | |
| 12 | Work carried out during the first period of extension | Nil |
| 13 | Work carried out during 2nd extension | Nil |
| 14 | Time now applied for | 363 Days |
| 15 | Date of recommending time limit applied for | 03-07-2021 to 30-06-2022 |
| 16 | Wheather the original application of contractor is enclosed | Yes |
| 17 | Balance work remaining to be done | |
| 18 | Probable time required for completion of remaining work | 30.06.2022 |
| 19 | Cost of work charged establishment charge on the work after the expiry of original period | Nil |
| 20 | Wheather the notice as per clause has been issued | No |
| 21 | Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed | Works Delayed due to Corona Covid-19 Epedimic problems/ Labours Problem. Hence EOT may be Apporved with Nominal Penality. |
| 22 | Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed | EOT may be Approved as per AEE recommendation with nominal penality. |

Junior Engineer
Ward No 08

Executive Engineer
Byatarayanapura Division,

Asst. Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

Chief Engineer
Yelahanka Zone

ದಿನಾಂಕ: 01–07–2021

**ರವರಿಗೆ,**
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

**ಇಂದ,**
B.Chandrashekar,
ನಂ. 28, ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ,
1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ತಿಂಮ್ಲು,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ (ಪೋಸ್ಟ್), ಬೆಂಗಳೂರು–97.

**ಮಾನ್ಯರೇ,**

**ವಿಷಯ:** Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

**ಉಲ್ಲೇಖ:** ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/200/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 03-03-2021

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರಲ್ಲಿ Development Works in Sahakaranagara in Tatanagara Park and Other allied Works in Ward No 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 03–03–2021 ರಿಂದ 02–07–2021 ರವರೆಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ, ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03–07–2021 ರಿಂದ 30–06–2022 ರವರೆಗೆ 363 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

B Chandru

(B.Chandrashekar)